

هجرة بذاء الجزيرة للمقاولات

اسم المشروع / مجمع النويعمة التعليمي بالدواسر (التحفيظ والابتدائية)



مقاول الباطن / فكرى حلمى مصطفى

رقم المستخلص / (13)

تاريخ المستخلص / 2021-8-19

مستخلص أعمال / دهانات الأبواب المعدنية

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي	الكمية (او النسبة) المنفذة				القيمة الاجمالية	ملاحظات
						النسبة المنفذة	الاجمالي	الحالية	السابقة		
1	دهانات الأبواب المعدنية										
2	باب حديد ضلفة التحفيظ	عدد	61	200	12200	80%	62	0	62	9920	
3	باب حديد ضلفة - ملاحق التحفيظ	عدد	7	200	1400	80%	7	0	7	1120	
4	باب حديد - ضلفتين التحفيظ	عدد	6	300	1800	80%	6	0	6	1440	
5	باب حديد ضلفة الابتدائي	عدد	61	200	12200	80%	54	0	54	8640	
6	باب حديد ضلفة - ملاحق الابتدائي	عدد	7	200	1400	0%	0	0	0	0	
7	باب حديد - ضلفتين الابتدائي	عدد	6	300	1800	80%	6	0	6	1440	
8	أبواب غرف الكهرباء الخارجية - ضلفتين	عدد	2	500	1000	0%	0	0	0	0	
9	أبواب غرف الكهرباء الخارجية - ضلفة	عدد	2	300	600	0%	0	0	0	0	
10	شبابيك غرف الكهرباء	عدد	4	200	800	0%	0	0	0	0	
11	البوابات الرئيسية مقاس 4م	عدد	2	600	1200	0%	0	0	0	0	
12	البوابات الرئيسية مقاس 2م	عدد	2	400	800	0%	0	0	0	0	
	الإجمالي									22560	
	الإجمالي بعد الحسم (طبقاً للعقد)									22560	
	ضريبة القيمة المضافة (15 %)									0	
	الإجمالي شامل الضريبة									22560	
	المنصرف سابقاً									14150	
	سلف									0	
	تعليقات									0	
	حسميات أخرى									0	
	المستحق صرفه : ثمانية آلاف وأربعمائة وعشرة ريال									8410	

يعتمد / المدير العام

مدير المشاريع

مهندس المشروع